



Ocena techniczna - Wykaz prac naprawczych przydomowych
oczyszczalni ścieków wybudowanych w ramach zadania pn.
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chojna- Etap III”

Lp.	Miejscowość , adres	Ocena techniczna Wykaz robót do wykonania
1	Rurka 10 , 74-500 Chojna	Dosadzić rośliny hydrofitowe
2	Rurka 12, 74-500 Chojna	Roboty ziemne w celu oceny stanu technicznego osadnika gnilnego wraz z próbą szczelności, wymiana odcinka rury ks wlotowej do osadnika, niwelacja terenu. Obsypać urządzenia z zagęszczeniem gruntu i rozplantowaniem .
3	Rurka 37, 74-500 Chojna	Obsypać urządzenia z zagęszczeniem gruntu i rozplantowaniem .
4	Rurka 5, 74-500 Chojna	Dosadzić rośliny hydrofitowe
5	Rurka 2, 74-500 Chojna	Dosadzić rośliny hydrofitowe
6	Rurka 18, 74-500 Chojna	Dosadzić rośliny hydrofitowe
7	Rurka 27, 74-500 Chojna	Przydomowa oczyszczalnia funkcjonuje prawidłowo
8	Czartoryja 17, 74-500 Chojna	Przydomowa oczyszczalnia funkcjonuje prawidłowo
9	Czartoryja 9, 74-500 Chojna	Przydomowa oczyszczalnia funkcjonuje prawidłowo
10	Czartoryja 15, 74-500 Chojna	Wymiana zamulonego złoża filtracyjnego na nowe w studni chłonnej. Zresetować lampkę sygnalizacji szafki sterowniczej.
11	Strzelczyn 43, 74-500 Chojna	Dosadzić rośliny hydrofitowe Demontaż pompy w przepompowni ścieków, czyszczenie pompy, ponowny montaż. Sprawdzenie działania przepompowni. Alternatywnie wymiana pompy do ścieków.
12	Strzelczyn 49, 74-500 Chojna	Przydomowa oczyszczalnia funkcjonuje prawidłowo
13	Narost 17/3, 74-500 Chojna	Dosadzić rośliny hydrofitowe
14	Narost 34, 74-500 Chojna	Dosadzić rośliny hydrofitowe
15	Wilcze 1-Jelenin	Odkopać górę przepompowni ścieków oraz osadnika gnilnego w celu zamontowania nadstawek h-30 cm, obsypać urządzenia z zagęszczeniem gruntu i rozplantowaniem . Wymiana odcinka rury między OG a PS dn 110

16	Brwice 34/1,74-500Chojna	Dosadzić rośliny hydrofitowe
17	Brwice 24/1,74-500Chojna	Przydomowa oczyszczalnia funkcjonuje prawidłowo
18	Czartoryja 31, 74-500Chojna	Dosadzić rośliny hydrofitowe
19	Rurka-Świetlica,74-500Ch.	Dosadzić rośliny hydrofitowe
20	Rurka 4, 74-500 Chojna	Dosadzić rośliny hydrofitowe
21	Mętno 38, 74-500 Chojna	Dosadzić rośliny hydrofitowe
22	Wlikoszyce 4, 74-500Chojna	Ocieplić rurociąg ks, przy ist. murku oporowym wraz z zamontowaniem płaszcza ochronnego. Przydomowa oczyszczalnia do remontu. Wymiana nieszczelnego rurociągu ks na nowy między budynkiem a osadnikiem gnilnym Wymiana całkowita podtopionego bioreaktora hydrofitowego na nowy, nowy bioreaktor zamontować na kopcu wyniesionym ponad istn. poziom wód w pobliskich stawach.
23	Lisie Pole 35, 74-500Chojna	Dosadzić rośliny hydrofitowe
24	Lisie Pola 14, 74-500Chojna	Dosadzić rośliny hydrofitowe, obsypka urządzeń niwelacja terenu wokół urządzeń
25	Lisie Pole 5,74-500 Chojna	Przydomowa oczyszczalnia do renowacji nieszczelny rurociąg -napływ wód gruntowych do przepompowni. Odkopać rurociąg między osadnikiem gnilnym a przepompownią w celu wymiany na nowy dn 110 PVC-S.
26	Lisie Pole 87,74-500 Chojna	Przydomowa oczyszczalnia funkcjonuje prawidłowo
27	Krzymów 6/1, 74-500Chojna	Przydomowa oczyszczalnia funkcjonuje prawidłowo
28	Krzymów 10, 74-500Chojna	Odkopać górę przepompowni ścieków w celu wymiany uszkodzonej nadstawki na nową, h - 50 cm, obsypać urządzenie z zagęszczeniem gruntu .
29	Krzymów 18, 74-500Chojna	Demontaż pompy w przepompowni ścieków, czyszczenie pompy, ponowny montaż. Sprawdzenie działania przepompowni. Alternatywnie wymiana pompy do ścieków.
30	Krzymów 19, 74-500Chojna	Przydomowa oczyszczalnia funkcjonuje prawidłowo
31	Krzymów 5/1, 74-500Chojna	Przydomowa oczyszczalnia funkcjonuje prawidłowo

- | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Krajnik Górny 20, 74-500Chojna | <p>Przydomowa oczyszczalnia do remontu.
 Odkopać górę przepompowni ścieków w celu zamontowania nadstawki h-30 cm, obsypać urządzenie z zagęszczeniem gruntu .
 Odkopać osadnik gnilny w całości sprawdzić jego szczelność oraz stopień jego odkształcenia, wymienić odkształcone nadstawki na nowe h-30 cm .
 Alternatywnie wymienić osadnik gnilny na nowy.
 Obsypać osadnik gnilny z zagęszczeniem gruntu i rozplantowaniem.</p> |
| 33 | Lisie Pole 85, 74-500Chojna | Przydomowa oczyszczalnia funkcjonuje prawidłowo |
| 34 | Lisie Pole 6, 74-500Chojna | Przydomowa oczyszczalnia funkcjonuje prawidłowo |
| 35 | Łaziszcze 6/2, 74-500Chojna | <p>Przydomowa oczyszczalnia do remontu.
 Odkopać górę studni chłonnej w celu zamontowania nadstawki h-30 cm, obsypać studnię chłonną z zagęszczeniem gruntu.,
 Odkopać bioreaktor w całości sprawdzić jego szczelność oraz stopień jego odkształcenia, wymienić odkształcone nadstawki na nowe h-30 cm .
 Alternatywnie wymienić bioreaktor na nowy.
 Zamontować ścianki oporowe wokół bioreaktora.
 Obsypać bioreaktor z zagęszczeniem gruntu i rozplantowaniem.
 Zresetować lampkę sygnalizacji szafki sterowniczej.</p> |
| 36 | Nawodna 117, 74-500Chojna | Przydomowa oczyszczalnia funkcjonuje prawidłowo |
| 37 | Grabowo 5, 74-500Chojna | Przydomowa oczyszczalnia funkcjonuje prawidłowo |
| 38 | Mętno 5/1, 74-500Chojna | Dosadzić rośliny hydrofitowe |

Opracował : Krzysztof Parys

*mgr inż. Krzysztof Parys
upr. bud. do projektowania i projektowania
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Nr ew. upr. bud. 267/S/87 545/S-94*

**NADZOR-PROJEKTOWANIE-KOSZTOWYSOWANIE
WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH**
mgr inż. Krzysztof Parys
74-500 Chojna, ul. Polna 7/3
tel. (091) 414 26 30
NIP 858-104-65-15